ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.24
DATUM: 11/01/2023.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Duan Wei	JV CRIC-CCCC	duanwei@cric.rs
Wang Wei	NS-1 JV	wangwei@cric.rs
Yang Zhi	JV CRIC-CCCC	
Liu Gang	CRIC-CCCC	liugang@cric.rs
Zhang Xiashua	JV CRIC-CCCC	zhanghiashua@cric.rs
Chen Sheng	CRCZBG	chensheng@crcebg.com
Chang Lu	CRDC	
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljana.milic.markovic@crdc.com
Dragana Vasiljević	CRDC	dragana.vasiljevic@crdc.com
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Dragan Arsić	Utiber	d.arsic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	Utiber	m.kuzmanovic@utiber.rs
Petar Stošić	Egis	petar.stosic@egis-group.com
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Nikola Novaković	EAT	nikola.novakovic@extraautotransport.com
Ana Džagić	Ingrap Omni	a.dzagic@ingrapomni.co.rs
Tatjana Ivković	Karin Komerc	tatjana.ivkovic@karinmd.com
Aleksandar Okiljević	Karin Komerc	aleksandar.okiljevic@karinmd.com
Ivan Pavlović	DIS	
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Vladimir Zarić	SI CIP	vladimir.zaric@sicip.co.rs
Mihajlo Mišić	MGSI	mihajlo.misic@mgsi.gov.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Milan Novović	IŽS	milan.novovic@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Velibor Samardžić	IŽS	velibor.samardzic@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Danko Pavlović	IŽS	danko.pavlovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Vidoje Melentijević	IŽS	vidoje.melentijevic@srbrail.rs
Janko Kovljanić	IŽS	janko.kovljanic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

ZAPISNIK SA SASTANKA

Br	Tema	Zadužen	Rok za izvršenje
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	Investitor je naglasio da u proteklih nedelju dana odnosno od prethodnog sastanka nije bilo značajnijih promena na dinamici izvođenja radova ali se u međuvremenu desilo apostrifiranje određenih problema od strane Izvođača ka Investitoru, MGSI, Presedništvu i kroz predstavke građana. Iako su odgovori na apostrofirane probleme već dati i dostavljeni Izvođaču na današnjem sastanku su se sagledali ponovo. <u>Arheologija</u> Investitor je naglasio da su svi upoznati koliko je truda u prethodnom periodu uloženo kako bi se taj problem pomerio sa mrtve tačke uz sva ograničenja koja postoje. Za sprovođenje arheoloških ispitivanje su nadležni Zavodi (Subotica, Pokrajinski i Novi Sad). Od pre 2 nedelje je i Stručni nadzor uključen u praćenje arheoloških radova na terenu. Stručni nadzor je naglasio da je u ponedeljak (09.01.) obišao većinu arheoloških lokaliteta i uz saradnja sa Izvođačem sastavio Izveštaj koji je prosleđen svima. - Zavod Novi Sad – na 10 lokaliteta aktivan je samo 1 (radovi počeli 01.01.) a prema mišljenu Stručnog nadzora može da se radi na svih 10 lokaliteta i da ne postoje razlozi zašto se ne bi tamo otvorila faza 1. -Pokrajinski zavod – od 8 lokaliteta 5 lokaliteta je aktivno. Na ostala 3 lokaliteta takođe može da se radi osim na jednom gde se nalazi kuća za rušenje(sudski spor). -Subotica – od 5 lokaliteta na 3 se radi a na 2 se još nije počelo sa radom. Do kraja januara bi trebalo da se stigne sa prvom fazom na svim lokalitetima (Subotica i Pokrajinski zavod). Investitor je naglasio da je potreban dodatni pristisak ka Zavodima kako bi im se stavilo do znanja da moraju da budu još progresivniji i brži da bi se izbegle neželjene posledice. Izvođač će biti obavešten o daljim koracima MGSI i Investitora što se tiče arheologije.		

1.2	<u>Ekspropriacija</u> Investitor je naglasio da postoji ozbiljan broj neusaglašenosti, kašnjenja u protoku informacija i generalno sagledavanje stanja kakvo ono zaista jeste. Prema poslednjoj informaciji koju je poslao, Izvođač tvrdi da je 16,1% parcela na trasi problematično. Informacije koje ima Investitor (dopis poslat Izvođaču) jeste da na toj trasi ima 4159 nepokretnosti u pojasu ekspropriacije i od tog broja na 113 parcela u ovom trenutku nije moguće izvršiti Prijavu radova, što je ukupno 2,7%. Za 1222 parcele su obezbeđena pravosnažna rešenja uvođenja u posed a za 2824 nepokretnosti ili je isplaćena naknada u potpunosti ili je izvršen administrativni prenos prava nepokretnosti odnosno u pitanju je zemljište koje se vodi na Republiku Srbiju. Na velikom broju parcela nije obezbeđena Prijava radova jer Izvođač nije predao projektnu dokumentaciju Investitoru kako bi mogao da izvrši Prijavu radova. Na prve dve Deonice ima još uvek 50-60 parcela koje su u sudskom postupku a pruge je puštena u saobraćaj u martu 2022. Molba Investitora Izvođaču da još jednom zajedno sagledaju sve ono što Izvođač smatra problematično za izvođenje radova (parcelu po parcelu) kako bi konačno usaglasili podatke jer je velika razlika između 2,7% i 16,1%. Sastanak sutra (12.01.) u 11h (kanc. Br.376).		
1.3	<u>Izgradnja puteva u opštini Subotica</u> Projekat izgradnje opštinskih pomoćnih puteva i kružnog toka na km174+515. Ulica Maksima Gorkog može biti zatvorena samo onog trenutka kada su Bajnatska i Lošinjska završene(2 podvožnjaka). Stručni nadzor je naglasio da je ključ Bajnatska ulica i da je sve u rukama Izvođača da što pre završi Bajnatsku ulicu kako bi mogao što pre da razreši i ostali deo. Problem oko raspisivanja javnog interesa za parcele koje su neophodne za izgradnju sobraćajnice uključujući i kružni tok je razrešen tako što je 09.12.2022. objavljen Javni interes u Službenom glasniku. Izvođač je naglasio da će do 31.03.2023. završiti radove u Bajnatskoj i Lošinjskoj. Obaveza Izvođača je da u narednom		

	periodu dostavi Dinamiku i potvrdu će svi radovi (konstrukcija podvožnjaka) za Bajnatsku i Lošinjsku biti završeni do 31.03.2023. i će samo nedostajati deo kružne raskrsnice što je obaveza Republike Srbija do 31.03.2023. Sastanak u petak(13.01.) u Subotici.		
1.4	<u>Izmeštanje i zaštita gasovoda Srbijegasa</u> Investitor je naglasio da kao što je već poznato prema Zaključku Vlade, obaveza Srbijegasa je da izradi Tehničku dokumentaciju i da izvede radove na izmeštanju za šta su dobili i finansijska sredstva ali još uvek ništa nije urađeno. U petak (13.01.) u 11h se izlazi na sve 4 lokacije zajedno sa Srbijagasom i očekuju se nove informacije odnosno kakve su projekcije Srbijegasa po pitanju Projektovanja i početka izvođenja radova na izmeštanju.		
1.5	<u>Finansiranje dodatnih radova</u> Za obezbeđivanje dodatnih sredstava u 2023. Investitor je poslao nadležnom Ministarstvu obaveštenje u kome su priključena sva 3 dopisa Izvođača (Zahtevi za obezbeđivanje dodatnih sredstava) na dalje postupanje. MGSI će sledeće nedelje održati sastanak zajedno sa Investitorom i Ministarstvom finansija u skladu sa zahtevima Izvođača, da se vidi na koji način Ministarstvo finansija može da izađe u susret i da se Izvođaču isplati ovaj novac.		
1.6	- EVP Inđija – Izvođač je dostavio dopis kako je dogovoreno na prošlom sastanku. Dopis je prosleđen i RŽD-u. Još jednom je naglašeno Izvođaču da kada je rađen EVP, *software* je morao da se prilagodi postojećem stanju. U saradnji sa RŽD-om Investitor će razmotriti zahtev Izvođača. Izvođač će biti obavesten za sastanak sa RŽD (datum i vreme)- do petka(13.01). - EVP Naumovićevo – U petak(13.01.) u 11h na lokaciji će biti sastanak sa Karin Komerc kako bi se rešio problem. - Izmeštanje dalekovoda i EMS – Izvođač je od Investitora dobio saglasnost i ovlašćenje da pribavi sve saglasnosti na dokumentaciju. Izvođač je dobio Ugovor koji je Investitor sklopio sa EMS-om i u tom Ugovoru jasno piše šta od Tehničke dokumentacije i dokumentacije uopšte treba dostaviti EMS-u kako bi mogli sve da završe i dobiju saglasnosti na Tehničku		

	dokumentaciju. Izvođač do danas ništa od toga nije pripremio. Izvođač će danas (11.01.) proslediti Izvođaču taksativno sa pozivom na odredbe Ugovora šta od dokumentacije mora da se dostavi EMS-u prevedeno da engleskom. Srpski podizvođaču treba da napišu sve probleme po prioritetu i da mejlom obaveste sve – Investitora, MGSI, Stručni nadzor i Izvođača. Stručni nadzor – status Projektne dokumentacije: - 86% sa statusom A - 12% sa statusom B - 2% sa statusom C		
1.7	Investitor je naglasio da će pripremni materijal za sledeći sastanak poslati svima najkasnije u utorak(17.01.) a u ponedeljak(16.01.) Zaključci svega što se dešavalo u ovoj nedelji. Dok se ne razreše problemi oko arheologije, ekpropriacije i finansija sastanci će biti na nedeljnom nivou odnosno svake srede. Molba Investitora Izvođaču da pitanja delegiraju ka Investitoru, Stručnom nadzoru i MGSI kako bi bili ekspeditivniji.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.